

Una vez realizadas las fundaciones de la obra del nuevo local liceal, tanto de la estructura metálica con cubierta liviana, LA PLATEA GENERAL y la fundación del Sector Administrativo y de Servicios de construcción tradicional CON PATINES Y VIGAS, se instalarán los pórticos de la estructura metálica teniendo en cuenta que algunos de los elementos que arriostan lateralmente esos pórticos, deberán realizarse posteriormente, ya que previamente deberá coordinarse con la empresa adjudicataria de la Obra para Itrasladar las Aulas Prefabricadas, e instalarlas entre dichos pórticos.

ESTA COORDINACIÓN ES CLAVE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA Y TAMBIÉN DEL NORMAL DESARROLLO DE LOS CURSOS, DEL FUNCIONAMIENTO DE AMBAS INSTITUCIONES. POR ELLO ES FUNDAMENTAL QUE LA CND PREEVEA Y COORDINE LOS PLAZOS DE TRANSPORTE Y ARMADO DE LAS AULAS PREFABRICADAS Y SU INSTALACIÓN, CON LA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA OBRA PARA QUE SE REALICE EN TIEMPO Y FORMA Y NO GENERE DESCOORDINACIONES Y DISTORSIONES EN EL FUNCIONAMIENTO