



ETAPA 3: INSTALACIÓN DE PREFABRICADOS

La empresa que fabrica e instala los módulos prefabricados se encargará del suministro e instalación de la totalidad de aulas y laboratorios, coordinando con la empresa contratista de la obra a través de la CND (Corporación Nacional para el Desarrollo). Las Galerías Abiertas de estructura metálica y su cubierta de chapa trapezoidal según recaudos, no se suministrarán y deberán ser realizadas por la empresa contratista adjudicataria de esta licitación.


Esta misma empresa que fabrica e instala los módulos prefabricados se encargará también del retiro, reparación y relocalización de los módulos prefabricados que se retiran:

SECTOR LICEO:

- MÓDULO A - 3 Aulas prefabricadas a reparar (sistema viejo) - que funcionan en el propio Liceo
- MÓDULO B - 3 Aulas prefabricadas - sistema actual - que se encuentra funcionando sobre el pavimento de la Cancha de la Escuela N° 15.

SECTOR UTU:

- 1 Módulo de 3 Aulas Prefabricadas - (sistema actual) -
- 1 Módulo prefabricado destinado a Oficina - (sistema actual)
- Ambos se encuentran funcionando sobre el pavimento de la Cancha de la Escuela N° 15.

		ÁREA DE PROYECTOS	
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA		DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA	
		CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL	
OBRA:	COMP. EDUCATIVO SAN ANTONIO	LOCALIDAD:	SAN ANTONIO
CALLE:	calle N°18 entre calle N°24 y Vía férrea	DEPARTAMENTO:	SALTO
FECHA:	03/2020	ESCALA:	1/400
PLANO DE:	ETAPAS DE LA OBRA		
ETAPA 3 / PLANTAS DEL CONJUNTO			
ARQUITECTO:	ERNESTO MARTÍNEZ PUONZO	FIRMA:	
AYTE. de ARQTO:	HORACIO MUÑOZ - ROSANA GONZÁLEZ	FIRMA:	
TECNICO:		FIRMA:	
DIBUJANTE:		FIRMA:	

ET04