



ETAPA 4: CONSTRUCCIÓN DEL SECTOR ADMINISTRATIVO
HABILITACIÓN DE LOCALES PREFABRICADOS INSTALADOS

Se procederá a aislar mediante vallado el área de construcción tradicional para continuar allí la obra del Sector Administrativo y de Servicios, mientras entran en funcionamiento la totalidad de las Aulas y Laboratorios prefabricados instalados. Se finalizará esta obra a los efectos de poder habilitar para uso la totalidad del nuevo local liceal.

- Se procederá también al retiro de los módulos prefabricados que se reparan y recolizan por parte de la empresa de prefabricados, a saber :
- TODOS LOS MÓDULOS DE AULAS Y LA OFICINA QUE SE ENCUENTRAN, EN EL PAVIMENTO DE LA CANCHA
 - EL MÓDULO A - perteneciente al Liceo (ver plano de Etapa anterior)
 - También se trasladará a su nueva ubicación el Depósito tipo contenedor

		AREA DE PROYECTOS	
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA		DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA	
		CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL	
OBRA: COMP. EDUCATIVO SAN ANTONIO	LOCALIDAD: SAN ANTONIO	FECHA: 03/2020	LAMA No: L E
CALLE: calle N°18 entre calle N°24 y Via Férrea	DEPARTAMENTO: SALTO	ESCALA: 1/400	
PLANO DE: ETAPAS DE LA OBRA		ETAPA 4 / PLANTAS DEL CONJUNTO	
ARQUITECTO: ERNESTO MARTINEZ PUONZO	FIRMA:	ET05	
AYTE. de ARQTO: HIDRACIO MUÑOZ - ROSSANA GONZÁLEZ	FIRMA:		
TECNICO:	FIRMA:		
DIBUJANTE:	FIRMA:		