

ESCUELA N°161	PLAN DE TRABAJO																							
MONTEVIDEO																								

TOTAL OBRA BASICA PREVISTA	70.608.923,21
----------------------------	---------------

		MONTO PRESUP.	% DEL RUBRO	MES %	1 %	MES %	2 %	MES %	3 %	MES %	4 %	MES %	5 %	MES %	6 %	MES %	7 %	MES %	8 %	MES %	9 %	MES %	10 %	MES %	11 %	MES %	12 %
A	OBRAS EDILICIAS	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA
1,00	REPLANTEO E IMPLANTACION	3.213.956,00	4,5518%	45,00%	2,048%	5,00%	0,228%	5,00%	0,228%	5,00%	0,228%	5,00%	0,228%	5,00%	0,228%	5,00%	0,228%	5,00%	0,228%	5,00%	0,228%	5,00%	0,228%	5,00%	0,228%	5,00%	0,228%
2,00	DEMOLICIONES	1.310.300,00	1,8557%	100,00%	1,856%																						
3,00	EXCAVACION A MANO	579.090,00	0,8201%	36,00%	0,295%	64,00%	0,525%																				
4,00	ESTRUCTURA	23.509.367,49	33,2952%	1,15%	0,383%	12,32%	4,102%	10,60%	3,529%	23,72%	7,898%	12,34%	4,109%	22,45%	7,475%	17,42%	5,800%										
5,00	MUROS	2.072.630,00	2,9354%					20,07%	0,589%					23,41%	0,687%	23,42%	0,687%	33,10%	0,972%								
6,00	CONTRAPISOS	313.375,00	0,4438%											19,58%	0,087%	11,23%	0,050%	69,19%	0,307%								
7,00	REVOQUES	627.477,00	0,8887%													21,50%	0,191%	28,46%	0,253%	40,04%	0,356%	10,00%	0,089%				
8,00	PISOS	1.911.300,00	2,7069%															25,00%	0,677%	43,00%	1,164%	30,00%	0,812%	2,00%	0,054%		
9,00	ZOCALOS	149.100,00	0,2112%																	30,00%	0,063%	60,00%	0,127%	10,00%	0,021%		
11,00	REVESTIMIENTOS	546.436,00	0,7739%															56,00%	0,433%	44,00%	0,341%						
12,00	IMPERMEABILIZACIONES	2.200.815,00	3,1169%							3,45%	0,108%						3,11%	0,097%	2,37%	0,074%	35,50%	1,107%	50,00%	1,558%	5,57%	0,174%	
13,00	VARIOS	1.150.292,82	1,6291%	1,28%	0,021%	1,38%	0,022%	2,90%	0,047%	1,80%	0,029%	2,90%	0,047%	1,38%	0,022%	0,60%	0,010%	0,60%	0,010%	24,38%	0,397%	26,38%	0,430%	21,80%	0,355%	14,60%	0,238%
B	SUB CONTRATOS	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA
14,00	CARPINTERIA (incluye vidrios y herrajes)	767.500,00	1,0870%									30,00%	0,326%							50,00%	0,543%			20,00%	0,217%		
15,00	ALUMINIO (incluye vidrios, herrajes y mosquiteros)	5.661.160,00	8,0176%					30,00%	2,405%									50,00%	4,009%			20,00%	1,604%				
16,00	HERRERIA (incluye pintura)	559.432,00	0,7923%									30,00%	0,238%							50,00%	0,396%			20,00%	0,158%		
18,00	ACERO INOXIDABLE	954.500,00	1,3518%													50,00%	0,676%							50,00%	0,676%		
20,00	SANITARIA	1.621.718,00	2,2968%							5,00%	0,115%	18,00%	0,413%	3,60%	0,083%	6,00%	0,138%	32,00%	0,735%	16,00%	0,367%	11,40%	0,262%	5,00%	0,115%	3,00%	0,069%
21,00	ELECTRICA	1.433.582,00	2,0303%							6,50%	0,132%	4,81%	0,098%	15,61%	0,317%	5,50%	0,112%	9,80%	0,199%	2,50%	0,051%	21,29%	0,432%	5,49%	0,111%	28,50%	0,579%
22,00	INSTALACION DE GAS	377.700,00	0,5349%											0,13%	0,001%							40,23%	0,215%	42,03%	0,225%	13,11%	0,070%
23,00	PINTURA	449.534,00	0,6367%																			31,04%	0,198%	45,00%	0,286%	23,96%	0,153%
24,00	ASCENSOR	1.433.780,00	2,0306%																					45,00%	0,914%	20,00%	0,406%
25,00	INSTALACIÓN DE INCENDIO	290.040,00	0,4108%					10,00%	0,041%					31,54%	0,130%			31,54%	0,130%							19,67%	0,081%
C	INFRAESTRUCTURA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA
26,00	MOVIMIENTO DE SUELOS	467.680,00	0,6624%	5,00%	0,033%	40,00%	0,265%							28,00%	0,185%			5,00%	0,033%	8,00%	0,053%	8,00%	0,053%	4,00%	0,026%	2,00%	0,013%
27,00	SANEAMIENTO INTERNO	229.901,00	0,3256%					1,00%	0,003%	3,02%	0,010%			25,00%	0,081%	14,80%	0,048%	13,50%	0,044%	12,00%	0,039%	12,50%	0,041%	9,50%	0,031%	6,68%	0,007%
28,00	RED PLUVIALES	213.665,00	0,3026%											5,95%	0,018%	12,00%	0,036%	16,00%	0,048%	35,49%	0,107%	19,00%	0,057%	7,40%	0,022%	4,16%	0,013%
29,00	RED ELECTRICA , ALUMBRADO Y SEÑALES	788.789,00	1,1171%	19,02%	0,212%							12,10%	0,135%	6,13%	0,169%	15,14%	0,068%	24,05%	0,269%	2,30%	0,026%	3,13%	0,035%	12,87%	0,144%	5,26%	0,059%
30,00	RED DE ABASTECIMIENTO	322.600,00	0,4569%	1,00%	0,005%	1,50%	0,007%	2,50%	0,011%	4,12%	0,019%	42,03%	0,192%			35,85%	0,164%	10,00%	0,046%			3,00%	0,014%				
31,00	OBRAS EXTERIORES	2.270.954,15	3,2162%									33,74%	1,085%	10,44%	0,336%	0,80%	0,026%	25,27%	0,813%	21,76%	0,700%	4,47%	0,144%	3,52%	0,113%		
32,00	PAVIMENTOS	3.969.680,00	5,6221%																	18,00%	1,012%	35,00%	1,968%	32,00%	1,799%	15,00%	0,843%
33,00	VARIOS	1.222.570,00	1,7315%																	17,12%	0,296%	18,02%	0,312%	23,86%	0,413%	41,00%	0,710%

%PARCIAL		85,8516%		4,853%		5,149%		6,854%		8,538%		7,286%		9,387%		8,569%		9,202%		8,124%		8,542%		5,991%		3,357%
% ACUMULADO				4,853%		10,002%		16,856%		25,394%		32,679%		42,067%		50,635%		59,838%		67,962%		76,504%		82,494%		85,852%

G GASTOS GENERALES			RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA	RUBRO	OBRA		
34,00	costos directos		2.424.756,98	3,4341%	5,65%	0,194%	6,00%	0,206%	7,98%	0,274%	9,94%	0,342%	8,49%	0,291%	10,93%	0,375%	9,98%	0,343%	10,72%	0,368%	9,46%	0,325%	9,95%	0,342%	6,98%	0,240%	3,91%	0,134%
35,00	costos indirectos		7.565.241,77	10,7143%	5,65%	0,606%	6,00%	0,643%	7,98%	0,855%	9,94%	1,065%	8,49%	0,909%	10,93%	1,172%	9,98%	1,069%	10,72%	1,148%	9,46%	1,014%	9,95%	1,066%	6,98%	0,748%	3,91%	0,419%
	% PARCIAL			14,1484%		0,800%		0,849%		1,130%		1,407%		1,201%		1,547%		1,412%		1,517%		1,339%		1,408%		0,987%		0,553%
	%ACUMULADO					0,800%		1,648%		2,778%		4,185%		5,386%		6,933%		8,345%		9,861%		11,200%		12,608%		13,595%		14,148%

OBRA PREVISTA		70.608.923,21	100,0000%																							
R E S U M E N		% PARCIAL			5,653%		5,997%		7,984%		9,945%		8,486%		10,934%		9,981%		10,719%		9,463%		9,950%		6,978%	
AVANCE FISICO		%ACUMULADO			5,653%		11,650%		19,634%		29,579%		38,065%		48,999%		58,980%		69,699%		79,162%		89,111%		96,090%	