

Cronograma de Obra estimado		FECHA: 4 de JUNIO, 2024																	
ESCUELA N°129 de Montevideo																			

			ETAPA 2				ETAPA 4								ETAPA 6								
			ETAPA 1				ETAPA 3																
			COMEDOR NUEVO - ETAPA 5																				
A	OBRAS EDILICIAS Tarea	% Rubro / Tot. Obra	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		MES 10		
			% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	
	1	IMPLANTACIÓN	1.35%	100%	1.35%																		
	2	MOVIMIENTOS DE TIERRA Y DEMOLICIÓN	6.74%	65%	4.38%			15%	1.01%	20%	1.35%												
	3	ESTRUCTURAS	13.19%	52%	6.86%	20%	2.64%	18%	2.37%	10%	1.32%												
	4	MAMPOSTERIA	1.05%	5%	0.05%			71%	0.74%	24%	0.25%												
	5	YESO	0.50%	34%	0.17%	32%	0.16%			34%	0.17%												
	6	REVOQUES Y ENLUCIDOS	4.65%	14%	0.65%	8%	0.37%	5%	0.23%	34%	1.58%	7%	0.33%	27%	1.25%	5%	0.23%						
	7	CARPETAS	2.36%	28%	0.66%	33%	0.78%									39%	0.92%						
	8	PISOS	4.12%			42%	1.73%			32%	1.32%	26%	1.07%										
	9	ZÓCALOS	1.11%			38%	0.42%			27%	0.30%	19%	0.21%			16%	0.18%						
	10	REVESTIMIENTOS	0.56%	30%	0.17%	16%	0.09%			35%	0.20%	19%	0.11%										
	11	CAPAS AISLADORAS ESPECIALES	3.47%							64%	2.22%	36%	1.25%										
	12	CUBIERTAS	0.23%					100%	0.23%														
	13	CIELORRASOS	0.91%			12%	0.11%					44%	0.40%	44%	0.40%								
	14	PINTURAS	3.79%			19%	0.72%	15%	0.57%					20%	0.76%	43%	1.63%			3%	0.11%		
	15	VARIOS	2.61%	15%	0.39%	13%	0.34%	6%	0.16%	30%	0.78%	14%	0.36%	7%	0.18%	5%	0.13%		3%	0.08%	3%	0.08%	
A OBRAS EDILICIAS			46.65%																				
% PARCIAL						14.69%		7.36%		5.32%		9.49%		3.73%		2.60%		3.09%		0.08%		0.19%	
% ACUMULADO						14.69%		22.05%		27.37%		36.86%		40.59%		43.18%		46.27%		46.35%		46.54%	
B	SUBCONTRTOS Tarea	% Rubro / Tot. Obra	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		MES 10		
			% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	
	16	CARPINTERIA DE MADERA	4.00%			38%	1.52%	8%	0.32%			19%	0.76%	27%	1.08%	8%	0.32%						
	17	HERRERIA Y ACERO INOXIDABLE	11.78%			14%	1.65%	20%	2.36%			31%	3.65%	30%	3.53%		3%	0.35%	2%	0.24%			
	18	PINTURAS	3.43%			46%	1.58%					28%	0.96%	26%	0.89%								
	19	CARPINTERIA ALUMINIO	2.95%	19%	0.56%	15%	0.44%			47%	1.38%	19%	0.56%										
	20	INSTALACION SANITARIA	8.07%	30%	2.42%	45%	3.63%	10%	0.81%	10%	0.81%					5%	0.40%						
	21	INSTALACION ELECTRICA	6.26%	7%	0.44%	20%	1.25%	17%	1.06%	12%	0.75%	22%	1.38%	15%	0.94%	3%	0.19%	4%	0.25%				
B SUBCONTRATOS			36.49%																				
% PARCIAL						3.42%		10.07%		4.55%		2.94%		7.31%		6.44%		0.91%		0.60%		0.24%	
% ACUMULADO						3.42%		13.50%		18.04%		20.99%		28.29%		34.74%		35.65%		36.25%		36.49%	
C	INFRAESTRUCTURA Tarea	% Rubro / Tot. Obra	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		MES 10		
			% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	
	22	INSTALACION ELECTRICA GENERAL	1.43%													40%	0.57%	40%	0.57%	15%	0.22%	5%	0.07%
	23	OBRAS EXTERIORES	1.52%															70%	1.06%	20%	0.30%	10%	0.15%
	24	PAVIMENTOS Y CAMINERIA EXTERIOR	2.15%													50%	1.07%	35%	0.75%	15%	0.32%		
C INFRAESTRUCTURA			5.09%																				
% PARCI.						0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		1.65%		2.39%		0.84%		0.22%	
% ACUMULADO						0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		1.65%		4.03%		4.87%		5.09%	
D	GASTOS GENERALES Tarea	% Rubro / Tot. Obra	MES 1		MES 2		MES 3		MES 4		MES 5		MES 6		MES 7		MES 8		MES 9		MES 10		
			% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	% RUBRO	% OBRA	
	25	GASTOS	2.68%	10.56%	0.28%	10.56%	0.28%	10.56%	0.28%	10.56%	0.28%	10.56%	0.28%	10.56%	0.28%	10.56%	0.28%	10.56%	0.28%	10.56%	0.28%	5%	0.13%
	26	BENEFICIO	9.09%	10.56%	0.96%	10.56%	0.96%	10.56%	0.96%	10.56%	0.96%	10.56%	0.96%	10.56%	0.96%	10.56%	0.96%	10.56%	0.96%	10.56%	0.96%	5%	0.45%
D GASTOS GENERALES			11.77%																				
% PARCIAL						1.24%		1.24%		1.24%		1.24%		1.24%		1.24%		1.24%		1.24%		0.59%	
% ACUMULADO						1.24%		2.48%		3.73%		4.97%		6.21%		7.45%		8.69%		9.94%		11.77%	
TOTAL DE OBRA PREVISTA			100.00%																				
% PARCIAL						19.35%		18.68%		11.11%		13.67%		12.28%		10.28%		6.89%		4.31%		2.51%	
% ACUMULADO						19.35%		38.03%		49.14%		62.81%		75.09%		85.37%		92.27%		96.57%		99.08%	