

ALCANCE DEL LLAMADO

Suministro e instalación de módulos prefabricados para aulas, baños y comedor – cocina, para diez Centros María Espínola:

	Aulas triples	Baños	Comedor – cocina (**)
CEA Escuela N°82 – Barrio El General, Colonia			1
Liceo N°77 Montevideo	2		
Liceo N°9 asociado a Escuela N°25, Paysandú	6	1 A1	
Liceo Colonia Lavalleja, Salto	1		
Liceo San Javier, Río Negro	2		
Liceo N°2 Young, Río Negro	1		
CEA 255 Montevideo		1 (*)	
Escuela Técnica Melo Norte, Cerro Largo	2		
Liceo Santa Clara del Olimar, Treinta y Tres			1
Escuela Técnica Bella Unión N°2, Artigas	3		1

(*) Para el CEA 255 se requiere un baño con la configuración del modelo A2: entrada por el lado corto (ver plano de implantación); pero con duchas similar al modelo B.

(**) Comedores-cocina:

Los comedores - cocina tienen la misma tipología (materiales, dimensiones) que dos aulas triples, excepto por un tabique, que es por donde se unen para formar el comedor. El gráfico proporcionado no está a escala. Les aplica la Memoria Constructiva Particular del Anexo.

Se entregan con dos puertas, como en el gráfico, con ventanas iguales que las de aulas triples, el equipamiento se coloca en la cara que no tiene ventana. Debe preverse galería al frente. Se entregan pintados como se indica para aulas.

No se proporcionará plano de instalación eléctrica. La empresa contratista deberá prever y proyectar para el sector cocina conexión para campana de extracción, heladera, freezer y microondas, además de cocina eléctrica (30 A). En el otro salón, tres tomas dispersas, similar al caso de aulas móviles. Los equipos de aire acondicionado y las luminarias serán los mismos que los solicitados para aulas triples. El contratista deberá coordinar con Supervisor el punto del Centro desde el cual tomar esta energía y realizar el cambio de llave, en caso necesario.

Para instalación sanitaria debe preverse únicamente abastecimiento y desagüe para pileta. Graseira colectiva de 150 litros.