


Posteriormente se procederá a realizar las fundaciones de la obra del nuevo local liceal, tanto de la estructura metálica con cubierta liviana, LA PLATEA GENERAL y la fundación del Sector Administrativo y de Servicios de construcción tradicional CON PATINES Y VIGAS. Luego se instalarán los pórticos de la estructura metálica teniendo en cuenta que algunos de los elementos que arriostan lateralmente esos pórticos, deberán realizarse posteriormente, ya que previo deberá coordinarse con la empresa que suministra las Aulas Prefabricadas, para que instale las mismas entre dichos pórticos.

	ÁREA DE PROYECTOS	
	DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA	
	<u>CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL</u>	
OBRA: COMP. EDUCATIVO SAN ANTONIO	LOCALIDAD: SAN ANTONIO	FECHA: 03/2020
CALLE: calle N°18 entre calle N°24 y Vía Férrea	DEPARTAMENTO:	ESCALA: 1/400