

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
N° 14/2015

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública

COMUNICADO N° 01

13/10/2015

CONSULTAS I

Pregunta 1)

En cuanto a los baños cuando en la memoria descriptiva se refiere a:

REVESTIMIENTOS Y ZOCALOS

Los materiales de terminación interiores serán de primera calidad y se fijaran a las paredes mediante adhesivos apropiados quedando excluido de la propuesta como material de terminación en paredes el vidrio. Se sugiere cerámica blanca 20x20 en paredes y pisos monolíticos. Es obligatorio el uso de zócalos sanitarios.

A que los paneles de isopanel en el interior tienen que estar revestidos en paredes y piso con cerámica?

o pueden quedar los paneles tal cual vienen en el sector de inodoros y lavamanos, y el sector de duchas pintado con pintura especial para este tipo de construcción prefabricada.

La duda surge, porque los módulos al ser trasladados tienen movimiento, entonces si colocamos un material rígido en las paredes, lo más seguro que existan roturas, por lo tanto el revestimiento hay que hacerlo en el lugar, lo cual incrementa el costo del mismo.

Respuesta 1)

En módulos de baños se acepta mantener la terminación vista del isopanel en sector inodoros y lavabo. En módulo de baños que incluye duchas se deberá dar terminación con pintura especial para isopanel.

Pregunta 2)

En la memoria descriptiva se solicita lo siguiente:

Piso

Piso de madera laminada con encolado fenólico de 20mm de espesor, para una sobrecarga de 400 kg por m2 atornillado a travesaños de perfiles "C" de hierro de 120x60mm cada 50 cms con tornillos autoperforantes y autorroscantes, fresados. Sobre los chapones se colocará un piso de vinilo de tabla.

Quería hacerles la siguiente sugerencia:

en vez de utilizar como cubierta de piso el vinilo de tabla, colocar pisos de goma de alto tránsito en rollo de 3 mm, ya que el piso de vinílico ha dado problemas.

Respuesta 2)

Se deberá ejecutar los pisos según se establece en memoria.