

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN
NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

**LLAMADO A OFERTAS
Nº 06/2014/FIDEICOMISO-ANEP**

COMUNICADO Nº 1 de 27/03/2014

Consultas:

OBRA 1: LICEO Nº 22", Anexo – Montevideo

Consulta 1:

1: ¿La cañería de bombeo del tanque hacia la cámara más próxima, será vista? ¿de qué material?, ¿PVC, Polietileno, PPL?

Respuesta 1:

Si, va subterránea hasta el muro medianero por donde subirá verticalmente hasta una altura tal que permita descender por gravedad hasta la cámara más próxima como se indica en la Memoria Constructiva Particular de de Acondicionamiento Sanitario.

Cualquiera de los 3 materiales indicados se considera apto para realizar ese sector de la instalación. Se sugiere de todas maneras el uso de Polietileno

Consulta 2:

¿Los desagües de pluviales del patio y del corredor, se deben canalizar y tratar? Ya que la ampliación quedará en la zona baja del terreno.

Respuesta 2:

No, en primera instancia no se considera necesario el tratamiento particular de las pluviales sobre el terreno. Se mantendrán las condiciones de caída libre actuales.

Consulta 3:

No se detalla tipo de pavimento a colocar en ampliaciones y zona de tarima.

Respuesta 3:

El pavimento a colocar en los módulos prefabricados será de madera laminada con encofrado fenólico atornillado a los travesaños cada 60cm con tornillos autoperforantes fresados, sobre el que se pegará un pavimento vinílico de alto tránsito, tal como se indica en las págs. 13 y 14 de la MCG. Se sugiere piso vinílico tipo Tarkett óptima IQ 3rd generation PUR 886GR de 2mm de espesor, color gris claro.

Según datos informados por los anteriores propietarios, la tarima de hormigón existente en el fondo del salón se realizó sobre una estructura de bastidor de madera, en principio basados en esa información se intentará recuperar el piso de monolítico existente, en el caso de que una vez retirada la tarima se verifique la imposibilidad de recuperar el pavimento existente, se colocará en la totalidad del Local 08 un pavimento vinílico de alto tránsito tipo Tarkett óptima IQ 3rd generation PUR 886GR o similar de 2mm de espesor, color gris claro. **Se deberá cotizar esta solución fuera de oferta.**

Consulta 4:

Para la obra en el Liceo 22 se plantea la realización de la instalación sanitaria para baños, laboratorios, etc. Entre los recaudos se encuentra únicamente la memoria de sanitaria, pero no existen planos de proyecto ejecutivo para estas instalaciones, por lo que no es posible la cotización de esta instalación.

Respuesta 4:

En cuanto a las instalaciones internas para los módulos de servicios higiénicos y aula laboratorio, se solicitan módulos prefabricados con la instalación interna incluida.

Se considera que la Memoria de Instalaciones Sanitarias que integra los recaudos provee la información general suficiente para cotizar las obras.

Se aclara que los planos de proyecto ejecutivo de instalaciones sanitarias forman parte de los trabajos a cotizar por el oferente, ya que serán necesarios a los efectos de la construcción y tramitación de las obras sanitarias.

Consulta 5:

Como se conversó en la visita a la obra, quisiéramos tener conocimiento de la solución para la evacuación de las pluviales del predio.

Respuesta 5:

Ver respuesta nº 2

ESCUELA Nº 70 - Florida

Consulta 1:

En la visita realizada a la Escuela Nº 70, se detectó importante deterioro de la estructura resistente, donde se proyecta soportar el nuevo techo. Desde nuestro punto de vista, es arriesgado mantener la estructura actual. Se consulta a los proyectistas si debe mantenerse la misma o se presupuesta el cambio. En caso afirmativo al cambio, que estructura se presupuesta?

Respuesta 1:

Todas las piezas de las cerchas que presenten roturas o deformaciones, tanto de madera como de metal, se sustituirán o repararán si a juicio de la supervisión de obras esto fuera posible. Se considerará a efectos de la presupuestación un 10% de sustitución y/o reparación. Se deberá cotizar dentro del rubro "Suministro y colocación de placas tipo ISO DEC esp. 10cm con accesorios"