



- PAVIMENTO EXTERIOR MAXI BLOQUE
- PORCELANATO RECTIFICADO 60X60 g/M C.P Tipo Kipen
- UMBRALES Bauteas Portland Pink Gray 60x120
- FELPUDO TAPETE NOMAD 3M
- UMBRALES DE HORMIGÓN
- PAVIMENTO EXTERIOR HORMIGÓN RAYADO + LISO
- CERPED BERMUDA
- PAVIMENTO GREEN BLOCK

*PAVIMENTO EXTERIOR 2% PENDIENTE EN DONDE NO HAY RAMPA
*UMBRALES INTERIORES NO DEBEN TENER CORTE EN ENTREPuerta VISTA
*MODO DE DESPREZO INDICADO EN PLANO
*SE DEBEN REALIZAR Juntas generales cada 7m lineales o 30m2, las cuales se resolverán colocando una pieza tipo EURO con goma gris.
En pavimento exterior se harán juntas cada 7m lineales o 30m2 o lo que indique el proveedor de los baldosas de hormigón
*LAS BANQUINAS DEBEN IR REVESTIDAS CON EL MISMO MATERIAL DEL PAVIMENTO RESPETANDO LAS JUNTAS

NOTA IMPORTANTE:
*TODAS LAS DIMENSIONES SON EN METROS
*A DIFERENCIAR EN OBRA LAS DIMENSIONES
*SE DEBEN REALIZAR Juntas generales cada 7m lineales o 30m2 o lo que indique el proveedor de los baldosas de hormigón
EL ±0.00 SE CORRESPONDE A LA CURVA +111.50

REVISIÓN:	FECHA:	DETALLE:
01	26/03/2023	MODIFICACION ESTACIONAMIENTO / VOLADO CUBIERTA BOCIC
Anteproyecto		
CAIF AGUA - MALDONADO		
DIRECCIÓN: Calle A. Draper esq. Juan Fernandez Chavez		
PADRÓN: 347		
LLAMADO:		CÓDIGO DE OBRA:
FECHA REALIZACIÓN:		
REVISIÓN 1		
2		
3		
4		
5		
Rubro		
ALBAÑILERÍA		
ESCALA: 1:100		ARCHIVO: AL02_Plantas_CAIF AGUA
Lamina		
PLANTA DE PAVIMENTOS		

RESPONSABLE TÉCNICO

NOMBRE

Mel MAIL

Tel: TEL-CEL

TÉCNICO ASESOR

NOMBRE

Mel X@COM

Tel: TEL-CEL

AL03