



ANEP

**CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL**

Treinta y Tres, 18 de Noviembre del 2024

A: Arq. Mario Corrales - Director Sectorial de Infraestructura DSI-ANEP-Co di cen

De: Arq. Cecilia Xavier - Residente ANEP TyTres.

Tema: IMPLANTACIÓN – CENTRO María Espínola LICEO DE Cerro Chato, Dpto de TyTres.

Por la presente se informa la ubicación para la implantación del modulo prefabricado con destino comedor-cocina, dimensiones de 14 x 6mts + galería techada y vereda h.a 120m con pérgola liviana chapa transparente.

Ver gestión de la empresa porque existe mucha vegetación en la zona plantada por Municipio.

Adicionales del caso:

- abrir comunicación para acceder desde el interior del edificio sin transito exterior: puerta en sector vidriado vol rojo + extensión pergola.
- canalizar pluviales del setor, evitar se acumule agua apra el circular
- extensión techado y vereda.
- consideramos 30 mts eléctrica son suficientes desde tablero ppal. A evalaur.
- adecuaciones de la red saneamiento, mas cámaras serán necesarias.

NOTAS;

1-Se descarta la Ubicación al frente del predio por tener gran desnivel el predio, ademas de ser espacio de recreación. Considerando el liceo pasará a tener todos los alumnos a la vez 150, por lo tanto gimnasio y áreas de recreación serán fundamentales.

2-La implantación sugerida limita posible futura de aulas, pero seria la opción d IMPLANTACIÓN actualmente acorde al caso. Se trata de un predio poco espacio libr

Aclaramos que:

Hasta que la obra no este instalada la modalidad elaboración NO SERA VIABLE EN LA INSTITUCIÓN, la alimentación sera brindada en bandejas en el entrepiso del gimnasio, solicitado con vaso y cubiertos descartales. 3 tandas por ser 170 alumnos

Licitación Abreviada modalidad bandejas, para la cual se requiere equipamiento acorde: MESAS Y SILLAS suministro DSI antes Marzo 2025.



ANEP

**CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL**

Ya que se estima montaje pueda no estar optimo par 5-3-2025, considerando las fechas actuales y la licencia de la construcción.

Adjuntamos:

- fotografías representativas de la solicitud
- esquema en planta

Quedando a las ordenes, saluda atte.

Arquitecta residente ANEP

Cecilia Xavier Tarán



ANEP

CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL



Planta esquema implantación

REFERENCIAS:



CME: 14.0 x 6.0 mts



ANEP

**CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRAL**



REFERENCIAS:



conexión a abrir
incluye:
pergola techada
aprox 5 mts